

Besprechungsprotokoll vom 24. 09. 2019 Olšina

Kulturní a přírodní dědictví Schwarzenberský plavební kanál -Bavorská niva ATCZ-163

Kultur- und Naturerbe Schwarzenberger Schwemmkanal – Bayrische Au ATCZ-163

Teilnehmerliste des Projektmeetings:

VLS ČR, s.p.:

Ing. Michaela Veselá – Leiterin vom Projektbüro der Unternehmensdirektion	michaela.vesela@vls.cz
Ing. Daniela Růžková – Projektmanager der Unternehmensdirektion Praha	daniela.ruzkova@vls.cz
Ing. Zuzana Štollová – Betriebswirt der Division Horní Planá	zuzana.stollova@vls.cz
Bc. Růžena Heřmánková – Waldpädagogin	ruzena.hermankova@vls.cz
Bc. Barbora Filipová – Fachgarant des Projektes	barbora.filipova@vls.cz

Lesy České republiky, s.p.:

Ing. Bohumil Děd – stellvertretender Leiter der Flussverwaltung, Benešov	bohumil.ded@lesy.cz
Ing. Ondřej Balihar – Flussverwaltung	ondrej.balihar@lesy.cz

Tourismusverband Böhmerwald:

Zuzana Votýpková	zuzana@boehmerwald.at
MMag. Johannes Miesenböck - RMOÖ GmbH	johannes.miesenboeck@rmooe.at
Reinhold List	list@boehmerwald.at

Andere:

Ing. Hynek Hladík	Hladik.Hynek@seznam.cz
Mgr. Nikola Mikyšková	nikolamikyskova@centrum.cz

Einzelne Besprechungspunkte:

- 1) Präsentation der VLS ČR, s.p.
 - Öffentlicher Auftrag, Ausschreibung für die Anbieter
 - Zeitplan der Bauarbeiten
 - Das Projekt wurde für die Medienkampagne des Programms gewählt!!!
 - Abgabe des 2. Monitoringberichtes
- 2) Der LP hat über die Eingliederung des Projekts in die Medienkampagne informiert – Lieferung von Fotos (2 Fotos AT + 2 Fotos CZ)

- 3) Der PP1 (LČR) hat über die Anmerkungen des Kontrollorgans CRR zur Ausschreibung informiert – Info B. Filipová
- 4) Der PP2 hat angeführt, dass es bisher nicht gelungen ist, den Lieferanten in der Ausschreibung zu bekommen, es wird zu einer Verspätung von ca. 1 Jahr führen – neu die Aufnahme der Arbeiten ca. 3/2020 – 9/2020, Lösung von weiteren PR in 2021. Der PP2 hat weiter mitgeteilt, dass in dem 1. Monitoringbericht die Probleme mit der Ausschreibung nicht angeführt waren, dieses ist in dem 2. Monitoringbericht anzuführen. Der PP2 bittet gleichzeitig um die eventuelle Empfehlung von Experten/Firmen, die sich mit Holzbau beschäftigen.
- 5) Der LP versendet Präsentation, Kopie der Anwesenheitsliste und Besprechungsprotokoll an alle Projektpartner und weitere Beteiligte.
- 6) Vor dem Ende des 2. Monitoringzeitraums wird ein Meeting stattfinden, und zwar am **03. 03. 2020, um 10 Uhr in Olšina**

Verfasst: am 01. 10. 2019 von Ing. Daniela Růžková